



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

کلا شهر اهواز

تاریخ گزارش: ۹۵/۳/۲۵

«امام علی (ع)» می فرمایند:

التلطف فی الحیله اجدی من الوسیله

«ظرافت و دقت در برنامه ریزی بهتر از امکانات است»

تهیه و تدوین:
گروه برنامه ریزی

مقدمه :

در راستای مدیریت پروژه ها و منابع، با استقرار فرآیند تامین اعتبار و تخصیص پرداخت ها به پروژه های عمرانی در معاونت برنامه ریزی و توسعه و همچنین جمع آوری اطلاعات کنترل پروژه از طریق سامانه آماری (سما) بصورت ماهیانه توسط رابطین کنترل پروژه در تمامی حوزه های کاری، باعث گردید اطلاعات پروژه های توسعه و عمران شهرداری کلانشهر اهواز از سال های گذشته تاکنون جمع آوری و تکمیل گردد، که نسخه ای از اطلاعات منطقه هفت اکنون پیش روی شماست.

لذا در جهت بهبود و ارتقاء این فرآیند، معاونت برنامه ریزی و توسعه با همکاری بخش های دیگر سازمانی، در حال استقرار مدیریت یکپارچه سازمانی می باشد، که برای شهرداری امکان مدیریت پروژه ها، منابع، زمان و هزینه را فراهم نموده و تمامی حوزه های فعالیت شهرداری اهواز را پوشش می دهد.

امید است با استقرار و بهره برداری کامل از این سامانه، بتوانیم گامی مهم در جهت تسهیل در برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها و حداکثر استفاده از منابع، سنجش و افزایش کارایی و عملکرد سازمانی برداشته باشیم.

ابراهیم نوشادی
معاون برنامه ریزی و توسعه

خلاصه گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران

تکمیل شده و در حال اجرا



شهرداری آموار

خلاصه گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

معاونت برنامه ریزی و توسعه

تاریخ گزارش: ۹۵/۳/۲۵

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح پروژه	مبلغ قرارداد	تعداد پروژه	توضیحات
۱	پروژه های تکمیل شده	۴۰۴,۸۲۰	۳۰۳	
۲	پروژه های در حال اجرا	۱۸۶,۰۲۸	۴۳	
	جمع کل	۵۹۰,۸۴۸	۳۴۶	

شهرداری منطقه ۷

پروژه های توسعه و عمران تکمیل شده



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۱	تامین خاک نباتی و چمن کاری سایت تیر اندازی با کمان در منطقه ۷		منطقه	۲۵۵	۸۹/۱۲/۲۶	۹۰/۳/۲۵	۱۰۰	۱۰۰	
۲	بهسازی محوطه فرهنگسرا	۱۹/۱۱۴۲۰	منطقه	۵,۰۰۰	۸۸/۶/۲۱	-	۱۰۰	۱۰۰	
۳	تخریب و نوسازی دیوار تصفیه خانه جنب مهزیار	۱۹/۱۰۵۷۶	منطقه	۳۳۰	۸۹/۶/۱۴	۸۹/۸/۱۳	۱۰۰	۱۰۰	
۴	تامین خاک نباتی و فضای سبز	۱۹/۵۷۹	منطقه	۱,۰۷۸	۸۹/۷/۸	۸۹/۸/۳	۱۰۰	۱۰۰	
۵	احداث دیوار حائل خیابان ۱۹ منبع آب	۱۹/۲۳۳۱۴	معاونت فنی و عمرانی	۳,۴۱۹	۸۷/۱۰/۳	۸۸/۴/۳۱	۱۰۰	۱۰۰	
۶	احداث زمین ورزشی پارک علامه واقع در حوزه خدماتی منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۷۸۷۶	منطقه	۷۰۰	۹۰/۱۱/۳	۹۱/۱/۳	۱۰۰	۱۰۰	
۷	احداث زمین ورزشی پشت بازارچه سپیدار-جنب مسجد بلال واقع در حوزه خدماتی منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۷۸۷۵	منطقه	۷۰۰	۹۰/۱۱/۳	۹۱/۱/۳	۱۰۰	۱۰۰	
۸	بازسازی و تعمیرات پارک سرای محله واقع در حوزه خدماتی منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۲۱۵۰۷	منطقه	۶۷۰	۹۰/۱۲/۲۳	۹۱/۳/۲۳	۱۰۰	۱۰۰	
۶۴	پار تیشن بندی محوطه داخلی ساختمان سرای محله	۷/۱۴/۳۲۰۴	منطقه	۲۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۹	احداث دو باب سرویس بهداشتی در بلوار مدرس، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۹۵۹۴	منطقه	۶۸۶	۹۰/۱۱/۲۹	۹۱/۳/۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰	احداث محوطه پارکینگ معاونت فرهنگی شهرداری اهواز	۷/۱۴/۲۰۱۸۰	منطقه	۵۰۰	۹۰/۱۲/۷	۹۱/۳/۷	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۱۳,۵۳۸					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
									درصد
۱۱	تهیه و حمل سرباره به محوطه اتوبوسرانی و قطعات فضای سبز در تقاطع بلوارهای ایمان و انصار، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۵۰۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
	پروژه های مربوط به پارک لاله								
۱۲	بهسازی پارک لاله منطقه ۷	۱۹/۴۲۹۵	منطقه	۴,۳۱۸	۸۹/۳/۱۰	۸۹/۸/۶	۱۰۰	۱۰۰	
۱۳	عملیات بهسازی پارک لاله در منطقه ۷ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۷/۱۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۳,۴۹۴	۹۱/۱۰/۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۲۹
۱۴	اجرای فنداسیون تجهیزات بازی پارک لاله	۲۴/۲۹۸۶	سازمان زیباسازی	۷۸۰	۸۸/۱۱/۲۰	۸۹/۱/۵	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵	اصلاح و بازسازی وضوخانه و روشویی های پارک لاله در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۸۸۴۰	منطقه	۶۰۶	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۶	خرید کانکس حمام شش چشمه جهت نصب در پارک لاله، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۲۹۹	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۷	احداث پلکان سایت قایقرانی پارک لاله در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۲۰۹۸	منطقه	۲۱۰	۹۲/۰۸/۰۴	۹۲/۱۰/۰۴	۱۰۰	۱۰۰	
۱۸	اصلاح و تعمیر شبکه آب خام پارک لاله در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۴۸۰۹	منطقه	۴۸۳	۹۲/۹/۲۶	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۹	عملیات اجرایی در پارک لاله در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۵۷۲	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۰	خرید و نصب مجموعه ورزشی پارکهای کوی رمضان، ۲۲۴ واحدی، فنی و حرفه ای و ۶۸ متری در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۲۱	خرید و نصب تجهیزات و مبلمان شهری پارک لاله در منطقه ۷ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۷/۲۴/۱	سازمان زیباسازی	۱,۹۸۱	۹۴/۵/۲۷	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۸۰
	جمع			۱۳,۹۴۳					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
	پروژه های مربوط به کوی سپیدار								
۲۲	همسان سازی درب منهول ها در کوی آسیاباد، حصیر آباد، ۲۰ متری شهرداری، سپیدار و بلوار پاسداران، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۳۶۴	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۳	زیرسازی و آسفالت قطعات میانی بلوار انصار کوی سپیدار، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۲۰۶۹۹	منطقه	۷۰۰	۹۰/۱۲/۱۴	۹۱/۲/۱۴	۱۰۰	۱۰۰	
۲۴	زیرسازی، آسفالت قطعات کناری بلوار انصار، فاز ۲ سپیدار، در حوزه خدماتی منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۲۰۷۴	منطقه	۶۸۰	۹۱/۸/۸	۹۱/۱۰/۸	۱۰۰	۱۰۰	
۲۵	احداث بازارچه محله ای در منطقه ۷ شهرداری (بازاریاس سپیدار)	۱۷۰۰/۹۵۲۵	سازمان میادین	۲,۰۰۰	۹۱/۷/۲۲	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۲۶	احداث پارک محله ای ۲۲۴ واحدی سپیدار در منطقه ۷ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۷/۱۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۴,۴۷۶	۹۱/۹/۱۹	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۷	پیاده رو سازی در فضای سبز جنب انتقال نیرو و ورودی سپیدار جنب دیوار سپاه، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۹۵۸۶	منطقه	۶۸۵	۹۰/۱۱/۲۹	۹۱/۱/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۳۴
۲۸	خاکبرداری و خاکریزی خاک نباتی پارک سپیدار در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۸۷۱۶	منطقه	۶۸۳	۹۲/۱۲/۱۸	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۲۹	خرید ۹ دستگاه برج روشنایی پارک ۲۲۴ واحدی سپیدار و باند غربی ورودی کوی رمضان در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۴۴۹	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۳۰	خرید، نصب و ایمن سازی میلمان و تجهیزات شهری، وسایل بازی و پارکی پارکهای کوی رمضان، ۲۲۴ واحدی فنی و حرفه ای و زیتون کارمندی در منطقه		منطقه	۲,۵۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
				جمع	۱۳,۱۷۰				



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی
									درصد
۳۱	خرید نیمکت و سطل زباله چه نصب در پارکهای کوهساران ، یاس، ۲۲۴ واحدی، رمضان و یاس در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۶۳۳	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۳۲	خرید قیر و آسفالت مصرفی جهت آکپ های لکه گیر، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
۳۳	خرید، حمل و نصب ۵۰ عدد روشنایی ۶ متری در فضای سبز بلوار مدرس باند جنوبی، واقع در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۴۸۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
۳۴	نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۳۶۰۱	منطقه	۴۰۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
۳۵	اجرای فنداسیون تابلوهای راهنمای مسیر (منطقه ۷)	۷/۱۴/۲۰۹۵۴	منطقه	۲۰۰	۹۰/۱۲/۱۵	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
۳۶	احداث ۱۷ ایستگاه معمولی (غیر مکانیزه) اتوبوس در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
۳۷	خرید تابلو و تجهیزات ترافیکی منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
۳۸	خرید ۱۲ عدد پایه روشنایی	۷/۱۴/۸۳۳۲	منطقه	۳۸۰	۹۰/۱/۱	—	۱۰۰	۱۰۰	
۳۹	نور پردازی بلوار مدرس، حد فاصل میدان چهارشیر تا میدان نخل در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۱,۰۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۴۰	مونتاز و نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/ ۳۶۰۱	منطقه	۴۰۰	۹۱/۲/۲۸	۹۱/۲/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	
				۵,۶۵۷					
				جمع					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۴۱	اجرای خط کشی عابر پیاده توسط منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۶۹۷	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۴۲	خرید وسایل ورزشی جهت نصب در پارک ساحلی ۱۶ هکتاری واقع در منطقه ۷ شهرداری	۱۴/۷/۱۴۶۴	منطقه	۴۳۰	۹۱/۲/۱۷	۹۱/۲/۱۷	۱۰۰	۱۰۰	
۴۳	احداث ۳۳ ایستگاه معمولی اتوبوس در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۶۲۲۴	منطقه	۶۹۹	۹۱/۲/۲۴	۹۱/۲/۲۴	۱۰۰	۱۰۰	
۴۴	خرید چشم گربه ای آلومینیومی و سولار، چراغ چشمک زن سولار و تابلوهای الکترواستاتیک		منطقه	۵۱۱	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۴۵	خاکریزی نباتی، چمن کاری و نهال کاری در سطح منطقه ۷ شهرداری		سازمان پارکها و فضای سبز	۲,۱۹۴	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
	پروژه های مربوط به بلوار پاسداران در محدوده منطقه ۷								
۴۶	نور پردازی بلوار پاسداران در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۱,۰۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۴۷	تامین تاسیسات روشنایی پایه های ۶ متری بلوار پاسداران و سپیدار در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۵۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۴۸	رنگ آمیزی جداول بلوارهای پاسداران، جاده ساحلی حد فاصل پارک لاله تا پل فلزی قطار و نواب صفوی در حوزه خدماتی منطقه ۷ شهرداری (اجرای	۷/۱۴/۱۶۹۷۵	منطقه	۷۰۰	۹۱/۱۱/۱۱	۹۱/۱۱/۱۲	۱۰۰	۱۰۰	
۴۹	رنگ آمیزی جداول بلوار پاسداران در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۸۲۲۳	منطقه	۷۰۰	۹۱/۵/۲۳	۹۱/۷/۲۳	۱۰۰	۱۰۰	
۵۰	اجرای رنگ آمیزی جداول بلوار پاسداران در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۵۵۹۸	منطقه	۷۰۰	۹۲/۱۰/۱۷	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۵۱	آسفالت بلوار پاسداران از چهارشیر تا دروازه در منطقه ۳ شهرداری		سازمان عمران شهری	۱۲,۰۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
	جمع			۱۹,۴۳۴					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۵۲	خرید نهال، بذر و کود توسط منطقه ۷		سازمان بارکها و فضای سبز	۴,۳۹۴	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۵۳	تهیه مصالح مورد نیاز، کرایه ماشین آلات و اجرای عملیات عمرانی خدمات سامانه ۱۳۷ منطقه ۷		منطقه	۱,۵۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۵۴	اجرای خط کشی محوری توسط منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۵۵	اجرای خط کشی عابر پیاده توسط منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۶۹۸۴	منطقه	۶۹۸	۹۱/۲/۲۱	۹۱/۲/۲۱	۱۰۰	۱۰۰	
۵۶	اجرای جایگاه گاری فان در منطقه ۷		منطقه	۱۵۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
	پروژه های مربوط به زیرگذر خلیج فارس								
۵۷	تکمیل تقاطع غیر همسطح خلیج فارس در منطقه ۷ شهرداری	۲۲/۱۷/۹/۳/۱	سازمان عمران ساحل کارون	۶۹,۸۴۰			۱۰۰	۱۰۰	
۵۸	تهیه و نصب تجهیزات ترافیکی در بلوار پاسداران حد فاصل میدان شهید بندر تا میدان خلیج فارس توسط منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۶۳۲	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۵۹	جدولگذاری و عملیات اجرایی میدان خلیج فارس در منطقه هفت شهرداری		منطقه	۱۹۶	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۶۰	اجرای اصلاح هندسی در میدان شهید بندر، میدان خلیج فارس و باند کندرو بلوار پاسداران توسط منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۳۹۴	منطقه	۷۰۰	۹۲/۳/۸	۹۲/۵/۸	۱۰۰	۱۰۰	
۶۱	رنگ آمیزی زیر گذر خلیج فارس در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۳۰۰	۹۳	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
				۷۹,۱۱۰					۶۱



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۶۲	خرید لوازم ورزشی	۷/۱۴/۸۱۲۲	منطقه	۲۶۲	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۶۳	رنگ آمیزی جدول معمولی و عروسکی	۷/۱۴/۸۲۷۴	منطقه	۷۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۶۴	رنگ آمیزی جداول بلوار یا سداران و مدرس	۷/۱۴/۷۶۲۰	منطقه	۵۲۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۶۵	اجرای فنداسیون تابلوهای راهنمای مسیر توسط منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۳۰۰	۳/۸/۱۹۹۱	۰۸/۰۳/۱۳۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
	پروژه های مربوط به کوی آل صافی								
۶۶	مطالعات و طراحی پارک کوی آل صافی در منطقه ۷ شهرداری	۱۴/۷/۲۸/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۱۸۳	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۶۷	خرید ۱۵ عدد پایه روشنایی در خیابان حدفاصل کوی آل صافی تا حصیر آباد در منطقه هفت شهرداری		منطقه	۶۱۵	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۶۸	تخریب، خاکبرداری و آواربرداری حصیر آباد و آل صافی در منطقه ۷ شهرداری	۱/۱۰۰/۶۳۴۴	سازمان خدمات موتوری	۱,۵۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۶۹	تکمیل و بازسازی سرای محله کوی آل صافی در منطقه ۷ شهرداری	۱/۱۰۰/۶۸۲۹	سازمان نوسازی و بهسازی	۱,۵۰۰	۹۱/۲/۲۱	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۷۰	احداث جاده ارتباطی کوی آل صافی	۱۹۰۰/۴۸۴	معاونت فنی و عمرانی	۶,۱۶۹	۸۸/۱۰/۱	۹۰/۶/۱۹	۱۰۰	۷۵	
	جمع			۱۱,۹۴۹					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۷۱	پیاده رو سازی اطراف معاونت فرهنگی، میدان زیتون کارگری و میدان چهارشیر ، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۴۸۰۲	منطقه	۵۶۶	۹۱/۳/۲۳	۹۱/۵/۲۳	۱۰۰	۱۰۰	
۷۲	عملیات لایروبی مسیرهای فاضلاب منطقه ۷		منطقه	۲۵۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۷۳	پیاده رو سازی اطراف زمین ورزشی خیابان ۱۲ آسیاباد، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۴۵۰	منطقه	۶۹۴	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۷۴	طراحی، ساخت و نصب یک عدد بیلپورد ۶۰ متری دو وجهی در منطقه ۷ شهرداری	۱۵۰۰/۹۰۷۵	سازمان زیباسازی	۲۸۰	۹۱/۴/۲۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۷۵	خرید گل و گیاه از نهالستان نیایش توسط منطقه ۷ شهرداری	۷/۲۷/۱۵۷۳۱	منطقه	۴۲۹	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۷۶	خرید گل و گیاه از نهالستان گل محمدی توسط منطقه ۷ شهرداری	۷/۲۷/۱۵۷۳۲	منطقه	۱۸۹	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۷۷	خرید و نصب وسایل ورزشی جهت تکمیل فضای ورزشی سرای محله در منطقه ۷ شهرداری	۱۴/۷/۲۵۲۳	منطقه	۶۵۰	۹۱/۲/۱۷	۹۱/۲/۱۷	۱۰۰	۱۰۰	
۷۸	ساخت و نصب نرده به منظور زیرگذر پل های عابر پیاده توسط منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۱۰۲۷	منطقه	۶۹۹	۹۱/۷/۱۸	۹۱/۹/۱۸	۱۰۰	۱۰۰	
۷۹	اجرای فونداسیون تابلوهای راهنمای مسیر توسط منطقه ۷ شهرداری	۱۴/۷/۹۳۰۱	منطقه	۱۷۱	۹۱/۳/۸	۹۱/۳/۸	۱۰۰	۱۰۰	
۸۰	نصب تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۴۵۲۷	منطقه	۷۰۰	۹۱/۹/۲۷	۹۱/۱۱/۲۷	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۴,۶۲۷					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
	پروژه های مربوط به بلوار نواب								
۸۱	تهیه و کاشت چمن همراه با تسطیح و رگلاژ زمین و کودپاشی، آبیاری و نگهداری در مسیر بلوار نواب صفوی جنب دیوار شرکت نفت	۱۹۰۰/۹۷۳	سازمان پارکها و فضای سبز	۴۰۰	۹۰/۲/۷	۹۰/۲/۱۱	۱۰۰	۱۰۰	
۸۲	خرید، حمل و نصب ۱۳ عدد پایه روشنایی ۱۲ متری در فضای سبز جنب بلوار انتقال نیرو، بلوار نواب و پارک کوهساران، واقع در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۴۵۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
۸۳	احداث دوربرگردان پروانه ای در بلوار نواب واقع در منطقه ۷ شهرداری	۱/۱۰۰/۶۳۵۳	سازمان نوسازی و بهسازی	۲,۵۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۸۴	خرید گلفوزه تیب ۲ جهت احداث فضای عمودی بلوار نواب حد فاصل میدان لوله سازی تا کوی مجاهدین توسط منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۶۶۲	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۸۵	اجرای لوله گذاری فاضلاب باند کندرو بلوار نواب در منطقه هفت شهرداری (تهیه لوله به عهده کارفرما)	۷/۱۴/۱۴۴۳۵	منطقه	۴۳۳	۹۲/۹/۱۹	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۸۶	پیاده رو سازی بلوار نواب باند شمالی مجاور پارک کوهساران، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۸۶۲۰	منطقه	۶۶۵	۹۰/۱۱/۱۵	۹۱/۱/۱۵	۱۰۰	۱۰۰	۷۰
۸۷	پیاده روسازی جنب فلاورباکس بلوار نواب در سطح منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۳۹۸۰	منطقه	۶۹۷	۹۳/۴/۱۵	۹۳/۲/۱۳	۱۰۰	۱۰۰	۷۰
۸۸	سنگ کاری فضای سبز عمودی بلوار نواب (فلاورباکس) و تاسیسات آبیاری واقع در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۴۲	منطقه	۷۰۰	۹۴/۱/۱۵	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
۸۹	اجرای رنگ آمیزی جداول بلوار نواب در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۶۲۱۰	منطقه	۳۵۰	۹۲/۱۱/۱	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۹۰	تکمیل و بهسازی فضای سبز بلوار نواب در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۱۵۰۸	منطقه	۶۹۹	۹۳/۹/۲۴	۹۳/۱۱/۲۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۹۱	احداث باند کندرو دیوار سنگی بلوار نواب در منطقه ۷ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۱۴/۷/۴۶/۲	سازمان عمران شهری	۳,۶۶۵	۹۲/۶/۱۸	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹۵	۹۵
جمع				۱۱,۲۲۱					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
۹۲	همسان سازی درب منهول ها، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۴۱۰۸	منطقه	۱۶۴	۹۰/۷/۳۰	۹۰/۹/۳۰	۱۰۰	۱۰۰	
۹۳	خرید و نصب تجهیزات ترافیکی و تابلوهای انتظامی توسط منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۷۰۲۳	منطقه	۷۰۰	۹۰/۱۰/۱۸	۹۱/۱/۱۷	۱۰۰	۱۰۰	
۹۴	اجرای خط کشی عابر پیاده منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۴۱۰۹	منطقه	۲۰۰	۹۰/۷/۳۰	۹۰/۱/۳۰	۱۰۰	۱۰۰	
۹۵	چمن کاری فاز ۱ پارک ۱۶ هکتاری در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۲۰۸۷۹	سازمان پارکها و فضای سبز	۶۵۰	۹۰/۱۲/۱۶	۹۱/۳/۱۶	۱۰۰	۱۰۰	
۹۶	چمن کاری فاز ۲ پارک ۱۶ هکتاری در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۲۰۸۸۰	سازمان پارکها و فضای سبز	۶۵۰	۹۰/۱۲/۱۶	۹۱/۳/۱۶	۱۰۰	۱۰۰	
۹۷	خاکبرداری و خاکریزی خاک نباتی در سطح منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۲۱۷۳۶	منطقه	۵۴۴	۹۰/۱۲/۲۸	۹۱/۳/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	
۹۸	احداث زمین های ورزشی محله ای در منطقه ۷ شهرداری	۱۷۰۰/۷۷۹۹	سازمان نوسازی و بهسازی	۱,۷۱۷	۹۱/۲/۲۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۹۹	اجرای عملیات رنگ آمیزی جداول در سطح شهر داری منطقه ۷	۷/۱۴/۳۷۳۴	منطقه	۷۰۰	۹۲/۵/۳	۹۲/۷/۳	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۰	بهسازی ساختمان جدید دفتر فنی منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۶۱۸۵	منطقه	۶۹۸	۹۲/۶/۱۵	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۶,۰۲۳					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۱۰۱	اصلاح هندسی آیلندها توسط منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۲۹۵۹	منطقه	۶۹۹	۹۲/۸/۱۹	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۲	تکمیل پیاده روسازی بلوار فنی و حرفه ای در منطقه ۷	۱۱۵/۱۷/۷/۳۸/۱	سازمان نوسازی و بهسازی	۲,۳۴۴	۹۱/۸/۲۹	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
	پروژه های مربوط به ترمینال زاگرس								
۱۰۳	بازسازی ترمینال زاگرس		منطقه	۲,۰۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۴	اجرای پل مکانیزه ضلع غربی ترمینال زاگرس در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۶۵۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
	پروژه های مربوط به کوی رمضان								
۱۰۵	تهیه و نصب چمن مصنوعی کوی رمضان ۲ در حوزه خدماتی منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۷۹۳	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۶	پیاده رو سازی پارک محله ای ورودی کوی رمضان در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۷۸۴۳	منطقه	۶۵۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۷	چمنکاری پارک محله ای خ ۱۲ آسیاآباد و بلوار ۶۸ متری کوی رمضان در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۸۸۵۸	منطقه	۵۸۲	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۸	پیاده روسازی ضلع شرقی خ ۶۸ متری کوی رمضان در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۴۴۵۷	منطقه	۶۹۹	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۹	اجرای پیاده رو سازی باند میانی بلوار ۶۸ متری کوی رمضان، منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۹۹۸۰	منطقه	۶۸۹	۹۰/۱۰/۱۸	۹۱/۱/۱۷	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۰	پیاده رو سازی محوطه فضای سبز خیابان ۶۸ متری در منطقه ۷ شهرداری	۱۴/۷/۱۱۳۰۱	منطقه	۶۸۵	۹۳/۸/۲۷	۹۴/۱۰/۲۶	۱۰۰	۱۰۰	
	جمع			۹,۷۹۱					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
	پروژه های مربوط به کوی رمضان								
۱۱۱	پایاده رو سازی طرفین آیلند ۶۸ متری کوی رمضان و تکمیل کفپوش باند میانی بلوار ۶۸ متری. واقع در حوزه خدماتی منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۴۸۰۱	منطقه	۷۰۰	۹۱/۳/۲۴	۹۱/۵/۲۴	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۲	خرید ۱۰ عدد پایه روشنایی ۱۲ متری بلوار ۶۸ متری کوی رمضان در منطقه ۷ شهرداری	۱۴/۷/۱۵۷۷	منطقه	۳۷۴	۹۱/۲/۲۱	۹۱/۲/۲۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۳	جدولگذاری و کفپوش گذاری خ دکلهای کوی رمضان در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۳۸۴۴	منطقه	۶۹۹	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۴	عملیات آبیاری ، زهکشی و چمن کاری محوطه فضای سبز خیابان ۶۸ متری در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۶۳۰۲	منطقه	۶۵۰	۹۳/۱۲/۱۶	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۵	خاکریزی با خاک نباتی باند شرقی بلوار ۶۸ متری کوی رمضان در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۱۲۴۱	منطقه	۷۰۰	۹۲/۰۷/۲۰	۹۲/۰۹/۲۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۶	خاکبرداری و خاکریزی با خاک نباتی فضای سبز کوی رمضان و سپیدار در سطح منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۲۷۹۶	منطقه	۶۷۵	۹۰/۸/۸	۹۰/۱۰/۸	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۷	خاکبرداری و خاکریزی خاک نباتی جدولگذاری و کفپوش گذاری کوی رمضان	۷/۱۴/۱۶۴۱۱	منطقه	۲,۰۷۰	۸۷/۱۰/۲	۸۸/۴/۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۸	خاکبرداری و خاکریزی خاک نباتی کوی رمضان در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۸۷۱۵	منطقه	۷۰۰	۹۲/۱۲/۱۸	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۹	تکمیل خاکریزی نباتی کوی رمضان و سپیدار در منطقه ۷ شهرداری			۶۹۴	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۱۲۰	تکمیل زمین های ورزشی کوی آل صافی و کوی رمضان. واقع در حوزه خدماتی منطقه ۷ شهرداری	۱۹۰۰/۳۵۲۸	منطقه	۲,۰۲۲	۹۰/۱۲/۲۲	۹۱/۴/۲۱	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۹,۲۸۴					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
	پروژه های مربوط به کوی رمضان								
۱۲۱	تهیه، حمل و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی رمضان	۱۹/۱۶۳۴۲	منطقه	۵۰۰	۸۹/۹/۳۰	۸۹/۱۱/۱۵	۱۰۰	۱۰۰	
۱۲۲	تهیه و اجرای چمن مصنوعی زمین ورزشی کوی رمضان ۲ در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۷۹۳	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۲۳	لوله گذاری جهت دفع آبهای سطحی خیابان ۱۴ حصیرآباد و کوی کارمندی رمضان، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۵۱۹	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۲۴	اجرای پیاده رو سازی باند شرقی ورودی کوی رمضان حد فاصل میدان لوله سازی تا میدان کوی رمضان، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۴۵۸۶	منطقه	۷۰۰	۹۱/۳/۲۳	۹۱/۵/۲۳	۱۰۰	۱۰۰	
۱۲۵	تکمیل شبکه آب خام پارک کوهساران تا کوی رمضان در منطقه ۷ شهرداری	۱/۱۰۰/۶۳۴۲	سازمان بارکها و فضای سبز	۸۸۶	۹۲/۲/۳۱	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۲۶	احداث بازارچه تعاونی مسکن کارگری کوی رمضان در منطقه ۷ شهرداری	۱/۱۰۰/۶۷۴۷	سازمان میادین	۳,۰۰۰	۹۲/۳/۲۵	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۲۷	شکاف کوه جهت احداث مسیراز بل ولایت تا میدان رمضان (پادگان گلف) در منطقه هفت شهرداری		سازمان خدمات موتوری	۲,۲۸۱	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۹۰
۱۲۸	زیرسازی، جدولگذاری و نرده گذاری مسیر ارتباطی خیابان ۳۱ کوی رمضان به منبع آب در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۶۸۴	منطقه	۶۸۱	۹۳/۲/۱۳	۹۳/۴/۱۵	۱۰۰	۱۰۰	۲۴
۱۲۹	جدول گذاری و کنپوش گذاری ضلع شرقی بلوار انصار و باند غربی ورودی کوی رمضان در سطح شهرداری منطقه هفت	۷/۱۴/۱۶۴۸۲	منطقه	۶۹۳	۹۲/۱۱/۰۶	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۳۰	جدول گذاری و پیاده روسازی جلوی مدرسه شقایق در کوی رمضان در منطقه هفت شهرداری	۷/۱۴/۱۶۸۳۴	منطقه	۷۰۰	۹۲/۱۱/۱۳	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۱۰,۷۵۳					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
	پروژه های مربوط به کوی رمضان								
۱۳۱	عملیات تکمیل احداث کانال جمع آوری و دفع آبهای سطحی کوی رمضان در منطقه ۷ شهرداری	۱۱۵/۱۴/۷/۳۸	سازمان نوسازی و بهسازی	۱۰,۸۹۶	۹۲/۹/۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۳۲	مطالعات و طراحی پارک کوی رمضان در منطقه ۷ شهرداری	۱۴/۷/۲۸/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۲۶۹	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
	پروژه های مربوط به پارک ملت								
۱۳۳	بهسازی سرویس های بهداشتی پارک ملت در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۸۸۳۹	منطقه	۲۲۸	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۳۴	خاکریزی یا خاک نباتی میدان خلیج فارس و پارک ملت در حوزه خدماتی منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۳۳۹۰	منطقه	۷۰۰	۹۲/۲/۳۰	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۳۵	اصلاح و بهسازی محوطه و آبنمای پارک ملت در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۶۷۹۷	منطقه	۶۹۵	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۱۳۶	اجرای اصلاح هندسی و تعریض خ صباخی در منطقه ۷ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۱۵/۱۴/۹/۱۰	سازمان نوسازی و بهسازی	۶,۳۳۳	۹۲/۳/۱۳	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۳۷	نرده گذاری زیر پل عابر پیاده در محل جاده ساحلی عامری در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۱۲۵۲	منطقه	۵۷۸	۹۲/۰۷/۲۰	۹۲/۰۹/۲۰	۱۰۰	۱۰۰	
	پروژه های مربوط به خیابان نهج البلاغه								
۱۳۸	جدولگذاری و کفیوش گذاری مسیر نهج البلاغه در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۳۸۴۹	منطقه	۶۹۴	۹۲/۳/۷	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۳۹	زیرسازی محل منازل تخریب شده واقع در ضلع جنوبی خیابان نهج البلاغه حد فاصل خیابان عامری و پل هفتم در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۲۷۱۱	منطقه	۶۶۸	۹۳/۳/۳	۹۳/۵/۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴۰	زیرسازی محل منازل تخریب شده واقع در ضلع شمالی خیابان نهج البلاغه حد فاصل خیابان عامری و پل هفتم در منطقه هفت	۷/۱۴/۲۷۰۹	منطقه	۷۰۰	۹۳/۳/۳	۹۳/۵/۱	۱۰۰	۱۰۰	
	جمع			۲۱,۷۶۱					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی
									درصد
۱۴۱	خرید و نصب تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴۲	ساخت و نصب نرده های فلزی زیر پلهای عابر پیاده در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۲۴۲۷	منطقه	۵۷۹	۹۲/۰۸/۱۸	۹۲/۱۰/۱۸	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴۳	اجرای رنگ آمیزی جداول میدان شهید بندر تا پل سخیریه منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۶۳۶۶	منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴۴	اجرای رنگ آمیزی جداول میدان شهید بندر تا سه راه تپه منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۳۷۳۳	منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴۵	اجرای خط کشی محوری و عابر پیاده توسط منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۶۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴۶	خاکبرداری و خاکریزی در سطح منطقه ۷ شهرداری	۱/۱۰۰/۶۳۴۴	سازمان خدمات موتوری	۳,۳۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴۷	رنگ آمیزی دیوارهای فرسوده در منطقه ۷ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۷/۲۴/۱	سازمان زیباسازی	۴۵۰	۹۴/۵/۲۷	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۴۰
۱۴۸	نصب سه فقره المان حجمی در بلوار ساحلی در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۳۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴۹	تهیه و نصب تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۶۹۱	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵۰	تهیه و نصب تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۵۸۵	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۸,۶۰۵					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۱۵۱	احداث ۴ ایستگاه مکانیزه اتوبوس در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۸۷۴	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵۲	احداث پارکهای محله ای در سطح منطقه ۷ شهرداری	۱۷۰۰/۷۸۰۱۰	سازمان پارکها و فضای سبز	۱,۵۰۰	۹۱/۲/۲۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵۳	زیر سازی معابر در سطح منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۱۷۸۸	منطقه	۷۰۰	۹۲/۰۷/۳۰	۹۲/۰۹/۳۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵۴	ساخت و نصب کمد اداری ساختمان دفتر فنی در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۲۴۹	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵۵	پیاده رو سازی بلوار انصار حد فاصل مدرسه دکتر حسایی تا بلوار سپید و بلوار مهاجرین در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۴۳۳۱	منطقه	۵۷۸	۹۲/۹/۱۸	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
	تکمیل پارک کوی خالدی در سطح منطقه ۷ شهرداری								
۱۵۶	تکمیل پارک کوی خالدی در سطح منطقه ۷ شهرداری	۱/۱۰۰/۶۳۴۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۶۲۸	۹۲/۲/۳۱	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۶۱
۱۵۷	عملیات احداث فضای سبز کوی خالدی در منطقه ۷ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۷/۱۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۱,۲۷۰	۹۱/۹/۱۹	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۹۹
۱۵۸	احداث پارک ورودی کوی رمضان و کوی خالدی در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۱۵۱۳	منطقه	۶۸۱	۹۳/۹/۲	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۵۹	تخریب و آوار برداری کوی خالدی منبع آب در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۴۴۸	منطقه	۶۹۴	۹۳/۲/۷	۹۳/۴/۷	۱۰۰	۱۰۰	
۱۶۰	هزینه تخریب منازل کوی خالدی در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۱۵۰۹	منطقه	۷۰۰	۹۳/۹/۲	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹۷	
	جمع			۷,۸۷۴					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
									درصد
۱۶۱	تعویض جداول فرسوده	۷/۱۴/۷۱۷۹	منطقه	۷۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۶۲	رنگ آمیزی جداول بلوارهای فنی و حرفه ای، بسیج و خرمکوشک در حوزه خدماتی منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۶۹۷۶	منطقه	۴۰۰	۹۱/۱۱/۱۱	۹۱/۱۱/۱۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۶۳	ساماندهی خیابان ۱۹ منبع آب، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۴۹۶۴	منطقه	۶۹۸	۹۱/۹/۳۰	۹۱/۱۱/۳۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۶۴	(خرید و نصب فاز چهارم تابلو و تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۷)	۷/۱۴/۱۴۵۲۹	منطقه	۷۰۰	۹۱/۹/۲۷	۹۱/۱۱/۲۷	۱۰۰	۱۰۰	
۱۶۵	خرید تجهیزات پارکی و بازی پارک ساحلی ۱۶ هکتاری	۱۵۰۰/۷۸۱۴	سازمان زیباسازی	۵,۰۰۰	۹۱/۵/۲۳	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۶۶	اصلاح و ساماندهی حفاری فاضلاب و زیرسازی خیابان خرمکوشک	۱۰۱/۲۵۰۷	منطقه	۲,۵۸۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۶۷	ساخت و نصب ایستگاه های معمولی اتوبوس توسط منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۶۴۹۱	منطقه	۷۰۰	۹۱/۱۱/۲	۹۲/۱/۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۶۸	احداث دو باب سرویس بهداشتی در بلوار مدرس در شهرداری منطقه ۷	۷/۱۴/۱۹۵۹۴	منطقه	۶۸۶	۹۲/۱۱/۲۷	۹۳/۱/۲۷	۱۰۰	۱۰۰	
۱۶۹	لوله گذاری و اجرای سیستم فاضلاب و دفع آبهای سطحی	۷/۱۴/۷۵۶۰	منطقه	۶۹۵	۹۲/۵/۷	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۱۲,۱۵۹					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۱۷۰	اجرای آسفالت معابر کم عرض در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۱۳۷۲	منطقه	۳۴۱	۹۲/۰۷/۲۱	۹۲/۰۹/۲۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۷۱	اجرای آسفالت معابر کم عرض (بصورت دستی) در سطح منطقه ۷	۷/۱۴/۱۹۵۹۵	منطقه	۷۰۰	۹۰/۱۱/۲۹	۹۱/۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۷۲	اجرای رنگ آمیزی جداول بلوار ساحلی در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۶۴۷۷	منطقه	۳۵۰	۹۲/۱۱/۶	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۷۳	روکش آسفالت در سطح منطقه	۱۹/۱۳۷۲۱	منطقه	۴۰۰	۸۷/۷/۱	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۷۴	ترمیم و تعویض جداول فرسوده واقع در سطح منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۷۵۷۷	منطقه	۶۸۲	۸۹/۱۱/۱۹	۹۰/۶/۱۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۷۵	پیاده روسازی و ترمیم پیاده روهای فرسوده در منطقه ۷ شهرداری		سازمان نوسازی و بهسازی	۳۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۷۶	بهسازی و روکش آسفالت خیابان ها و معابر منطقه ۷	۱۹۰۰/۱۸۵۴	منطقه	۴,۰۰۰	۹۰/۶/۱۹	۹۰/۱۰/۱۶	۱۰۰	۱۰۰	
۱۷۷	بهسازی و روکش آسفالت معابر فرسوده در سطح منطقه ۷ شهرداری	۱۰۱/۱۳/۱۷/۷/۱۴	سازمان عمران شهری	۱۰,۰۰۰	۹۲/۶/۲	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۳۰
۱۷۹	زیرسازی و آسفالت معابر خاکی در منطقه ۷ شهرداری	۲۵۰۷/۱۰۱	سازمان عمران شهری	۲,۵۸۱	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۸۰	آسفالت معابر زیرسازی شده در منطقه ۷ شهرداری	۱/۱۰۰/۶۸۲۸	سازمان عمران شهری	۳,۰۶۲	۹۱/۲/۲۱	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۲۲,۴۱۶					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۱۸۱	تکمیل، زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر فرعی و اصلی منطقه ۷ شهرداری	۱/۱۰۰/۶۸۲۸	سازمان عمران شهری	۱,۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۸۲	ترمیم سطوح آسفالتی و نوارهای حفاری در منطقه ۷ شهرداری	۱۰۱/۱۳/۱۷/۷/۱۴	سازمان عمران شهری	۲,۷۱۰	۹۲/۱/۶	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۴۱
۱۸۳	نرده گذاری زیر پل عابر پیاده در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۲۴۲۷	منطقه	۵۸۰	۹۲/۸/۸	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۸۴	نصب تجهیزات ترافیکی در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۴۸۱۲	منطقه	۵۰۰	۹۲/۹/۲۷	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۸۵	خرید تجهیزات ترافیکی در منطقه هفت شهرداری		منطقه	۶۴۵	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۸۶	نصب تجهیزات ترافیکی در منطقه هفت شهرداری	۷/۱۴/۱۴۸۱۲	منطقه	۵۰۰	۹۲/۹/۲۷	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۸۷	بدنه سازی و بهسازی بافت فرسوده (نقاشی دیواری) در منطقه ۷ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۷/۲۴/۱	سازمان زیباسازی	۵۰۰	۹۴/۵/۲۷	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۴۴
۱۸۸	خرید رنگ سرد و اجرای خط کشی محوری توسط منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۸۹۵	منطقه	۷۰۰	۹۳/۱/۳۰	۹۳/۳/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۸۹	جدول گذاری و پیاده رو سازی پارک نیلوفر در شهرداری منطقه هفت	۷/۱۴/۱۴۳۳۲	منطقه	۷۰۰	۹۲/۹/۱۸	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۹۰	خاکبرداری و خاکریزی خاک نباتی در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۸۷۱۷	منطقه	۶۹۶	۹۲/۱۲/۱۸	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۹,۲۳۱					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۱۹۱	خریدشش عدد پایه برج روشنایی در شهرداری منطقه هفت		منطقه	۳۲۴	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۹۲	رنگ آمیزی نرده های پارک ۱۸ هکتاری ساحلی در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۲۷۱۰	منطقه	۴۸۹	۹۳/۳/۳	۹۳/۵/۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۹۳	اجرای ۷۰ عدد فنداسیون پایه های روشنایی در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۷۷۴۷	منطقه	۶۹۰	۹۲/۱۱/۲۹	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۹۴	اجرای فضای سبز عمودی با زیر ساخت های استاندارد (فایبرگلاس - فلزی) جهت نصب در مسیر های اصلی در منطقه هفت شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۹۵	پارتیشن بندی کارشناسان معاونت اجتماعی و فرهنگی در منطقه هفت شهرداری		منطقه	۱۳۴	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۹۶	نصب کانتنر در ساختمان اداری منطقه ۷ توسط منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۹۷	تهیه و اجرای پارکت و قرنیز در ساختمان اداری منطقه ۷ توسط منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۳۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
	پروژه های مربوط به پارک یاس								
۱۹۸	خاکبرداری و خاکریزی خاک نباتی پارک یاس در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۶۹۲	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۹۹	خرید و نصب دو مجموعه بازی پلی اتیلن به منظور نصب در پارکهای یاس و شهید نریمی در منطقه هفت شهرداری		منطقه	۶۹۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۲۰۰	تکمیل پیاده رو سازی و احداث آب نمای پارک یاس در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۲۴۷۷	منطقه	۷۰۰	۹۳/۲/۲۷	۹۳/۴/۲۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
	جمع			۵,۴۲۰					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۲۰۱	اجرای یک نسخه فرش گل هزار متری	۱/۱۰۰/۸۸۵۵	سازمان پارکها و فضای سبز	۱,۰۹۲	۹۲/۱۲/۱۱	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۲۰۲	لایروبی مسیرها خطوط دفع آبهای سطحی و فاضلاب در منطقه ۷	۱/۱۰۰/۷۷۷۰	سازمان پسماند	۲,۰۰۰	۹۲/۷/۱۴	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۰۳	رنگ آمیزی پایه های روشنایی و مبلمان پارکی در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۰۳۱۶	منطقه	۶۹۹	۹۲/۰۷/۰۲	۹۲/۰۹/۰۲	۱۰۰	۱۰۰	
۲۰۴	ساماندهی و پیاده روسازی خیابانهای علامه و مجدم در منطقه ۷ شهرداری(حد فاصل فنی حرفه ای تا سه راه باهنر)	۱۷۰۰/۷۷۹۹	سازمان نوسازی و بهسازی	۱,۰۰۰	۹۱/۲/۲۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۲۰۵	(اجرای عملیات اصلاح هندسی، نصب ایستگاه، احداث پهلوگاه در شهرداری منطقه ۷ اهواز)	۷/۱۴/۱۲۱۵۷	منطقه	۷۰۰	۹۱/۸/۹	۹۱/۱۰/۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۰۶	احداث پل عابر پیاده در سطح منطقه ۷ شهرداری(کوی پلیس)	۱/۱۰۰/۶۳۵۳	سازمان عمران شهری	۴,۰۰۰	۹۲/۲/۳۱	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۲۰۷	احداث ایستگاه های معمولی اتوبوس توسط منطقه ۷ شهرداری	۱/۱۰۰/۶۸۲۱	سازمان عمران شهری	۶۸۴	۹۲/۴/۴	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۲۰۸	احداث ایستگاههای مکانیزه اتوبوس در منطقه ۷ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۱۴/۷/۴۶/۲	سازمان عمران شهری	۲,۱۸۰	۹۲/۴/۴	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۰۹	احداث دو عدد ایستگاه اتوبوس مکانیزه در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۸۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۲۱۰	رنگ آمیزی دیوارهای فرسوده حاشیه جاده ساحلی شرق کارون حد فاصل پل هفتم و پارک در شهرداری منطقه هفت		منطقه	۴۰۰	۹۲	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۱۳,۵۵۵					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۲۱۱	خرید آسفالت جهت لکه گیری آسفالت مصوبات ستاد نوروزی در منطقه ۷ شهرداری (تعویض جداول فرسوده و پراکنده در شهرداری م ۷)	۷/۱۴/۷۱۵۱	منطقه	۶۹۵	۹۳/۵/۲۲	۹۳/۷/۲۶	۱۰۰	۱۰۰	۳۵
۲۱۲	خرید رنگ و اجرای خط کشی محوری در منطقه ۷ شهرداری	۱۴/۷/۸۹۶	منطقه	۷۰۰	۹۳/۱/۳۰	۹۳/۳/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	۷۷
۲۱۳	زیرسازی و آسفالت معابر کم عرض حصیر آباد و منبع آب (با احتساب ۲۵٪)	۱۹/۱۵۲۳	منطقه	۱,۸۹۶	۸۹/۲/۱	۸۹/۳/۳۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۱۴	هرس درختان معابر فرعی و درب منازل در منطقه ۷ شهرداری	۷/۲۷/۷۶۲۸	منطقه	۷۰۰	۹۳/۶/۹	۹۳/۸/۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۱۵	هزینه تخریب منازل منبع آب از خیابان ۲۲ الی ۲۶ در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۱۵۱۰	منطقه	۷۰۰	۹۳/۹/۲	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹۷	
۲۱۶	اجرای فضای سبز عمودی مقابل لوله سازی (فلاورباکس) در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۶۵۶۴	منطقه	۷۰۰	۹۳/۵/۱۱	۹۳/۹/۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۱۷	احداث جوی جدول پایین فلاورباکس ها و تکمیل پیاده رو در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۱۸	ترمیم نوارهای حفاری خیابان احتشام در منطقه ۷ شهرداری	۱۴/۷/۶۷۷۱	منطقه	۲۳۸	۹۳/۵/۱۵	۹۳/۷/۱۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۱۹	احداث سرویس بهداشتی منبع آب در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۳۸۷	منطقه	۳۶۴	۹۳/۲/۸	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۲۰	هزینه ساخت و نصب ۳ عدد بیلپورد علی ابن مهزیار در منطقه ۷ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۲۳/۹/۱۶	سازمان زیباسازی	۱۶۴	۹۳/۰۵/۱۸	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۶,۸۵۷					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۲۳۱	عملیات خرید ، نصب و راه اندازی رایل هوایی در منطقه ۷ شهرداری	۱۴/۷/۲۸/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۷,۰۰۸	۹۲/۶/۱۷	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۸۵
۲۳۲	اجرای تجهیزات ترافیکی در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۳۸۳۸	منطقه	۵۰۰	۹۳/۱۰/۲۴	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۳۳	خرید رنگ و اجرای خط کشی عابر پیاده در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۰۹۷۹	منطقه	۶۲۵	۹۳/۸/۱۹	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۳۴	هزینه تخریب منازل کوی حصیر آباد از خیابان ۱۶ الی ۲۱ در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۳۹۱	منطقه	۷۰۰	۹۳/۲/۷	۹۳/۴/۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۳۵	اصلاح هندسی چهارراه زیتون کارگری در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۶۹۱۹	منطقه	۱۸۹	۹۳/۵/۱۸	۹۳/۷/۱۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۳۶	خرید و نصب تجهیزات ترافیکی در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۱,۵۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۳۷	تعمیر و راه اندازی ۴ دستگاه پله برقی پل عابر پیاده واقع در بلوار پاسداران در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۳۸۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۳۸	اجرای خط کشی محوری در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۶۹۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
پروژه های مربوط به کوی سلطانمنش									
۲۳۹	مطالعات و طراحی پارکهای محله ای سلطان منش و سپیدار در منطقه ۷ شهرداری	۱۴/۷/۲۸/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۴۰۰	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۴۰	عملیات احداث پارک های محله ای سلطانمنش و سپیدار در منطقه ۷ شهرداری	۱۴/۷/۲۸/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۲,۰۰۰	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
				۱۳,۹۹۲	جمع				



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
									درصد
۲۴۱	اجرای طرحهای حجمی فضای سبز در منطقه ۷ شهرداری	۱/۷/۲۸/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۳۰۰	۹۳/۱۲/۲۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۴۲	طراحی و فرش گل در ساحل شرقی در منطقه ۷ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۹/۲۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۲,۲۲۶	۹۳/۵/۲۶	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۴۳	خرید و تعویض خطوط آب خام در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۹۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۴۴	توسعه فضای سبز (کاشت گلهای گلدانی) در منطقه ۷ شهرداری	۱۴/۷/۲۸/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۱,۸۰۰	۹۳/۱۲/۱۷	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۴۵	لایروبی فاضلاب در سطح منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
۲۴۶	ماشین آلات جهت سامانه ۱۳۷ در منطقه ۷ شهرداری (۶ ماهه دوم)		منطقه	۳,۵۰۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
۲۴۷	همسان سازی درب منهولها در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۴۳	منطقه	۱,۱۱۰	۹۴/۱/۱۵	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۴۹	عملیات برجیدن و جدولگذاری در منطقه ۷ شهرداری	۱۰۱/۱۳/۱۷/۷/۴	سازمان بهسازی و نوسازی	۶۰۰	۹۳/۵/۱۸	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۵۰	آسفالت دستی معابر کم عرض در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۱۳۷۴	منطقه	۳۳۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۱۱,۴۶۶					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			توضیحات
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی	
۲۵۱	بهسازی ، زیرسازی و آسفالت معابر اصلی و فرعی در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۲,۶۷۹	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰		
۲۵۲	ایمن سازی و باز سازی زمینها و مجتمع های ورزشی واقع در پارکهای لاله ، شهید طاهری ، خیابان علامه و آل صافی در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۱,۰۰۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰		
۲۵۳	چمن کاری محوطه فضای سبز پارک لاله و پارک ملت در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۸۹۹	منطقه	۶۸۹	۹۴/۱/۲۹	۹۴	۱۰۰	۱۰۰		
۲۵۴	سنگ کاری حاشیه رودخانه، جنب پارک ملت در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۵۲۸	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰		
۲۵۵	رنگ آمیزی پل های عابر پیاده در منطقه ۷ شهرداری	۱۴/۷/۱۰۷۲۵	منطقه	۴۹۵	۹۳/۸/۱۱	۹۳/۱۰/۱۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۵۶	ترمیم و بازسازی زمین ورزشی خیابان علامه در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۳۲۲۲	منطقه	۶۸۷	۹۳/۱۰/۱۰	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
۲۵۷	بازسازی و بهسازی سرویسهای بهداشتی واقع در پارکهای لاله (۲ باب) ، کوهساران و بلوار مدرس در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۷۶۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰		
۲۵۸	زیرسازی و آسفالت دستی خیابانهای ۱۱ ، ۱۲ و ۱۳ حصیر آباد در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۴۸۳۰	منطقه	۵۲۸	۹۴/۱۱/۲۰	۹۵	۱۰۰	۱۰۰		
۲۵۹	جدولگذاری معابر کوی سلطان منش در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۱۴۴۰	منطقه	۶۲۰	۹۴/۹/۲۵	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
۲۶۰	نقاشی دیواری و رنگ آمیزی دیوارهای فرسوده بلوار پاسداران ، سپیدار ، نبوت و حصیر آباد در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۴۵۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰		
				۸,۴۳۶						جمع



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			توضیحات
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد	
۲۶۱	دوربرگردان بلوار پاسداران در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۸۶۷۹	منطقه	۱,۹۹۵	۹۴/۷/۲۱	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
۲۶۲	ترمیم سطوح آسفالتی کوی آل صافی در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۸۲۴۷	منطقه	۵۸۵	۹۴/۷/۱۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
۲۶۳	ترمیم نوارهای حفاری کوی منبع آب ، آل صافی ، سپیدار و ۴۰۰ دستگاه در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۵۸۷۲	منطقه	۳,۴۹۸	۹۴/۵/۱۹	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
۲۶۴	زیرسازی و آسفالت دستی معابر در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۸۲۴۶	منطقه	۸۸۰	۹۴/۷/۱۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
۲۶۵	ترمیم سطوح آسفالتی و نوارهای حفاری در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۲۵۱۴	منطقه	۱,۹۹۶	۹۴/۳/۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
۲۶۶	اصلاح هندسی بل هفتم ، دور برگردان میدان ولایت و لوله سازی در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۵۴۲۲	منطقه	۱,۴۹۹	۹۴/۵/۷	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
۲۶۷	ترمه گذاری زیر بل عابر پیاده بلوار پاسداران در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۵۷۸۳	منطقه	۴۹۵	۹۴/۵/۱۸	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
۲۶۸	تهیه ، حمل و اجرای زیر اساس ، سرباره و شفته آهک بخشی از خیابان مهرگان در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۱۲۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰		
۲۶۹	احداث پارک مهرگان در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۲۵۱۵	منطقه	۷۶۳	۱۳۹۴/۰۲/۰۶	۹۴	۱۰۰	۱۰۰		
۲۷۰	خرید گلهای فصلی پاییزه و زمستانه و گلهای گلدانی جهت ایام نوروز ۹۵ در سطح منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۲,۵۸۸	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰		
جمع				۱۴,۴۱۹						



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			توضیحات
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد	
۲۷۱	بهسازی ، زیرسازی و آسفالت معابر اصلی و فرعی در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۲۳۸۰	منطقه	۳,۵۸۶	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۹۴	۱۰۰	۱۰۰		
۲۷۲	تکمیل پارکهای محله ای کوی سپیدار در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۴۶۸۸	منطقه	۶۹۹	۹۳/۱۱/۱۲	۹۴/۱/۱۲	۱۰۰	۱۰۰		
۲۷۳	احداث زمین ورزشی سلطان منش در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۵۹۴۷	منطقه	۱,۹۸۰	۹۳/۱۲/۱۰	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
۲۷۴	احداث زمین ورزشی کوی عامری در منطقه ۷	۷/۱۴/۱۶۲۵۷	منطقه	۲,۱۱۴	۹۳/۱۲/۱۶	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
۲۷۵	خرید رنگ و اجرای رنگ آمیزی جداول	۱۹۰۰/۷۹۳۶	منطقه	۱۹	۹۳/۱/۱۶	۹۳/۳/۱۴	۱۰۰	۱۰۰		
۲۷۶	عملیات پاکسازی ساحل شرقی از نیزار	۱۴/۷/۴۶۲۳	منطقه	۲۹۹	۹۳/۴/۳	۹۳/۶/۱	۱۰۰	۱۰۰		
۲۷۷	جدول گذاری در کوی رمضان زیر منازل جنب بهداشت در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۲۸۲۱	منطقه	۶۹۸	۹۴/۳/۹	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
۲۷۸	زیر سازی خیابان نهج البلاغه و سطح منطقه ۷ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۷/۳۸/۴	سازمان نوسازی و بهسازی	۷,۰۰۰	۹۳/۶/۱	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
۲۷۹	لکه گیری آسفالت مصوبات ستاد نوروزی در منطقه ۷ شهرداری (تهیه آسفالت به عهده کارفرما)	۷/۱۴/۲۰۳۳	منطقه	۶۹۵	۹۳/۲/۲۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
۲۸۰	هرس درختان در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۵۸۹	منطقه	۶۹۷	۹۴/۱/۲۳	۹۴	۱۰۰	۱۰۰		
جمع				۱۷,۷۸۷						



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۲۸۱	رنگ آمیزی جداول در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۸۴۳	منطقه	۱,۸۱۵	۹۴/۰۲/۱۹	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۸۲	آسفالت معابر کم عرض بصورت دستی در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۶/۱۶۲۵۶	منطقه	۶۹۷	۹۳/۱۲/۱۶	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۸۳	اجرای بتن ریزی زمین بازی کودکان در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۹۰۰	منطقه	۷۰۰	۹۴/۱/۲۹	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
۲۸۴	اجرای همسطح سازی دریچه های فاضلاب در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۴۳	منطقه	۶۹۸	۹۴/۰۱/۱۵	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
۲۸۵	آسفالت معابر کم عرض بصورت دستی در منطقه چهارصد دستگاه در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۲۰۷۲	منطقه	۶۹۶	۹۳/۲/۲۳	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۸۶	بهسازی فضای سبز حد فاصل دسترسی عمادی پور تا خیابان علامه در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۵۴۵	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۸۷	بهسازی میدان و احداث آبنمای کوی فدائیان اسلام در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۱,۴۳۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۸۸	تعمیر و نگهداری پله های برقی پل عابر پیاده بلوار پاسداران جنب شرکت نفت در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۲۴۰۶	منطقه	۶۸۵	۹۳/۹/۱۹	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۸۹	رنگ آمیزی با طراحی محدود در سطوح افقی در بلوار نهج البلاغه و منازل مسکونی حاشیه میدان ولایت به متراژ ۴۰۰۰ متر مربع در منطقه ۷ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۷/۲۴/۱	سازمان زیباسازی	۶۲۰	۹۴/۵/۲۷	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۹۰	احداث بازارمحل ای فروشگاه عرضه سبذ خانوار	۱۰۴/۱۴/۷/۴۲	سازمان میادین	۲,۴۰۰	۹۴/۱۱/۳	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۷۵	
جمع				۱۰,۲۹۶					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			توضیحات
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد	
۲۹۱	مطالعات و طراحی پارک کوی آل صافی	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۹۶	۹۴/۱۱/۱۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۵۰	
۲۹۲	مطالعات و طراحی پارک کوی رمضان	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۲۶۶	۹۴/۱۱/۱۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۵۰	
۲۹۳	مطالعه و طراحی خط انتقال پارک لاله تا بلوار پاسداران در منطقه ۷ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۲۵۲	۹۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۵۰	
۲۹۴	مطالعه و طراحی خط انتقال آب خام مسیر آیت اله بهبهانی تا فلکه دروازه در منطقه ۷ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۲۷	۹۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۵۰	
۲۹۵	تخریب و جدول گذاری مصوبات ستاد نوروزی در منطقه هفت شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۳	۱۰۰	۱۰۰		
۲۹۶	احداث زمین ورزشی کوی منبع آب در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۹۹۸۸	منطقه	۷۲۵	۹۳/۷/۲۹	۹۳/۸/۳	۱۰۰	۱۰۰		
۲۹۷	عملیات اجرای شبکه آب خام فضای سبز در منطقه هفت	۱۱۲/۱۴/۷/۱۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۱,۲۰۱	۹۱/۷/۸	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۳۱	
۲۹۸	تثبیت سطح شیبدار با حلقه های بتنی انتهایی خ ۳ حصیر آباد (منازل زیر پهداشت) در سطح منطقه ۷ شهرداری	۱۹۰۰/۸۸۶۴	منطقه	۴,۸۴۶	۹۳/۷/۲۶	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
۲۹۹	کاشت گیاهان پوششی جهت کاشت در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۵۲۳۵	منطقه	۷۰۰	۹۳/۱۱/۲۵	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۳۰۰	پیاده روسازی پارک نیلوفر در منطقه ۷ شهرداری (فاز دوم)	۷/۱۴/۱۳۷۸۳	منطقه	۶۵۰	۹۳/۱۰/۲۴	۹۳/۱۲/۲۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۹,۴۶۳						



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی
									درصد
۳۰۱	تکمیل پارک های محله ای کوی سلطان منش در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۷۰۵۰	منطقه	۶۹۰	۹۳/۱۲/۲۷	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
۳۰۲	آسفالت معابر کم عرض بصورت دستی کوی آل صافی در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۶۲۰۵	منطقه	۶۹۸	۹۳/۱۲/۱۹	۹۴/۲/۱۹	۱۰۰	۱۰۰	
۳۰۳	بهسازی و بازسازی مهمانسرای ۳۵۸ شرکت نفت در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۶۱۱۳	معاونت فنی و عمرانی	۱,۱۹۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۹۵	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۲,۵۸۶					
جمع کل				۴۰۴,۸۲۰					

شهرداری منطقه ۷

پروژه های توسعه و عمران در حال اجرا



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی	
									درصد	
۱	احداث پل عابر پیاده در شرق میدان شهید بندر واقع در منطقه ۷ شهرداری	۱/۱۰۰/۶۳۵۳	سازمان عمران شهری	۲,۵۰۰	۹۲/۲/۳۱	۹۲	۱۰۰	۸۰		
۲	خرید و نصب ایستگاه اتوبوس معمولی توسط منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۸۰		
۳	پیاده روسازی و کفپوش گذاری خیابانهای انصار و مهاجرین در منطقه ۷	۷/۱۴/۱۳۶۰۶	منطقه	۳,۴۹۲	۹۳/۱۰/۲۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۸۰	۱۰۰	
۴	خرید گل و گیاه، بذر، نهال، سم، کود جهت منطقه ۷ شهرداری	۱۴/۷/۲۸/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۶,۲۷۵	۹۳/۳/۲۷	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹۰	۲۳	
۵	طراحی و اجرای نقاشی دیواری در منطقه ۷ شهرداری	۱۵/۷/۲۰	سازمان زیباسازی	۶,۵۰۰	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹۰		
۶	اصلاح هندسی دوربرگردان بلوار پاسداران در منطقه ۷ شهرداری	۱۰۸/۱۳/۷/۵۱	سازمان خدمات موتوری	۲,۲۰۰	۹۳/۱۰/۱۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۴۵		
۷	جدول گذاری در سطح منطقه ۷ شهرداری	۱۰۱/۱۳/۱۲/۷/۱۴	سازمان عمران شهری	۳,۵۰۰	۹۱/۱۰/۳۰	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۵۰		
۸	عملیات احداث پارک کوی رمضان در منطقه ۷ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۷/۱۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۱۳,۳۵۴	۹۳/۹/۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۵۰	قرارداد طبق ماده ۴۸ فسخ گردید	
۹	احداث زمین ورزشی کوی منبع آب در منطقه ۷ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۷/۳۸/۲	سازمان نوسازی و بهسازی	۱,۸۲۱	۹۳/۶/۱	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۳۰	قرارداد طبق ماده ۴۸ فسخ گردید	
۱۰	احداث پارک محله ای کوی آل صافی در منطقه ۷ شهرداری	۱۴/۷/۲۸/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۶,۳۷۲	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰	قراردادی منعقد نگردید	
				۴۶,۷۱۴						جمع



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی
									درصد
۱۱	احداث سرای محله کوی رمضان در منطقه ۷	۱۱۵/۱۷/۱۵/۱۴/۹/۱۰	سازمان نوسازی و بهسازی	۲۷,۶۵۰	۹۳/۴/۲۴	۹۴/۴/۲۴	۱۰۰	۵۰	
۱۲	اجرای بهسازی و اصلاح زیرسازی و جدول گذاری بلوار پاسداران در منطقه ۷ شهرداری	۷۲/۱۳/۷/۴۲	سازمان عمران ساحل کارون	۳,۲۷۰	۹۳/۰۶/۱۰	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹۰	
۱۳	کاشت درختچه های گلدار در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۶۸۹۰	منطقه	۷۰۰	۹۳/۱۲/۲۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۷۰	
۱۴	احداث زمین چمن مصنوعی کوی سلطان منش در منطقه ۷ شهرداری اهواز	۷/۱۴/۱۸۳۰	منطقه	۳,۰۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۴۰	قرارداد طبق ماده ۴۸ فسخ گردید
۱۵	احداث پارکهای محله ای بین خیابان ۳۵ و ۳۶ سپیدار در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۱,۰۳۴	۹۴	۹۴	۱۰۰	۶۵	
۱۶	احداث پارکهای محله ای بین خیابانهای ۲۹ اسفند و ۲۲ بهمن سلطان منش در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۱,۱۳۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۸۰	
۱۷	دفع آبهای سطحی از میدان ولایت تا لوله سازی در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۲,۹۲۶	۹۴	۹۴	۱۰۰	۵	
۱۸	لوله گذاری دفع آبهای سطحی در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۱,۴۶۸	۹۴	۹۴	۱۰۰	۳۰	
۱۹	بهسازی پیاده روها و مناسب سازی معابر حصیر آباد و علامه در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۱,۰۰۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۸۰	
۲۰	بهسازی پیاده روها و مناسب سازی معابر ۴۰۰ دستگاه در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۸۰۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۸۰	
				جمع	۴۲,۹۷۷				



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی
									درصد
۲۱	ترمیم سطوح آسفالتی و لکه گیری معابر در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۳,۵۵۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۵۰	
۲۲	جدولگذاری و تعویض جداول فرسوده بلوار نواب در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۲۳۳۲	منطقه	۹۱۰	۹۴/۱۰/۱۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۴۵	
۲۳	نورپردازی پایه پرچم های ۵۰ متری در سطح منطقه ۷ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۷/۲۴/۱	سازمان زیباسازی	۱۹۳	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۹۴/۱۲/۲۹			
۲۴	خرید و اجرای خط کشی عابر پیاده در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۴۳۸۰	منطقه	۹۹۹	۹۴/۱۱/۱۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۸۰	
۲۵	ترمیم پیاده روهای حصیر آباد در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۷۰۷۹	منطقه	۲,۲۵۴	۹۴/۶/۱۷	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۸۰	
۲۶	پیاده رو سازی خیابان انتهایی کوی رمضان حد فاصل خیابان ۱ تا خیابان ۱۱ در منطقه ۷ شهرداری		منطقه	۱,۶۳۱	۹۴	۹۴	۱۰۰	۷۰	
۲۷	ساماندهی دستفروشان آبزبان حصیر آباد در منطقه ۷ شهرداری	۱۰۴/۱۴/۷/۴۲	سازمان میادین	۲,۲۹۸	۹۴/۲/۲۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۸۰	۳۰
۲۸	خرید آسفالت از برای عملیات ضروری لکه گیری در منطقه ۷ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۱۴/۷/۴۶/۲	سازمان عمران شهری	۳,۰۰۰	۹۴	۹۴/۱۲/۲۹			
۲۹	مطالعات و طراحی خیابان نهج البلاغه در منطقه ۷ شهرداری	۱۱۵/۱۵/۹/۳۱/۱۸	سازمان نوسازی و بهسازی	۲,۰۰۰	۹۳/۰۶/۰۱	۹۳/۱۲/۲۹			
۳۰	خرید ، نصب و ایمن سازی مبلمان و تجهیزات شهری و وسایل بازی ، پارکی و تندرستی در منطقه ۷ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۷/۲۰	سازمان زیباسازی	۶,۵۰۰	۹۳/۶/۲۳	۹۳/۱۲/۲۹			
جمع				۲۳,۳۳۵					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	ریالی	فیزیکی	درصد
								درصد		
۳۱	اصلاح فضای سبز بلوار پاسداران و لوپ آیت اله بهبهانی در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۴۰۸۹	منطقه	۷۰۰	۹۴/۴/۳	۹۴/۱۲/۲۹				
۳۲	احداث ساختمان آتش نشانی جنب انبار هلالی در منطقه ۷ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۱۴/۷/۴۶/۲	سازمان عمران شهری	۱۹,۰۰۰	۹۴/۸/۳۰	۹۴/۱۲/۲۹				
۳۳	عملیات اجرایی آب نمای بزرگ موزیکال پارکی در پارک ۱۶ هکتاری (بلوار ساحلی شرقی حد فاصل پلهای سوم تا هفتم) در منطقه ۷ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۱۶/۹/۱۷	سازمان زیباسازی	۲۰,۰۰۰	۹۴/۶/۷	۹۴/۱۲/۲۹				
۳۴	خرید بذر و گلهای گلدانی در منطقه ۷ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۷/۱۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۱,۵۰۰	۹۴/۸/۲۳	۹۴/۱۲/۲۹				
۳۵	ترمیم نوارهای حفاری خیابانهای حصیر آباد در منطقه ۷ شهرداری	۷/۱۴/۱۶۶۸۹	منطقه	۶۲۶	۹۴/۱۲/۲۴	۹۵	۱۰۰	۸۰		
۳۶	مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم تپه تفرجگاهی در منطقه ۷ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۱۵/۱۴/۹/۱۰	سازمان بهسازی و نوسازی	۱,۲۰۰	۹۴/۰۹/۲۳	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۵		
۳۷	احداث بازارچه کوی رمضان در منطقه ۷ شهرداری	۱۰۴/۱۴/۱۷/۶۹/۱	سازمان میادین	۳,۰۰۰	۹۴	۹۵				
۳۸	عملیات ترمیم خطوط فرسوده و تکمیل آب خام در منطقه ۷ شهرداری	۲۳۲۸	منطقه	۷۰۰	۹۴/۷/۱۸	۹۴/۱۲/۲۹				
۳۹	خرید ۱۰ دستگاه ایستگاه اتوبوس معمولی در منطقه ۷ شهرداری	۱۱۷۸	منطقه	۴۵۰	۹۴/۴/۲۴	۹۴/۱۲/۲۹				
جمع				۴۷,۱۷۶						



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۷

مبلغ به میلیون ریال

توضیحات	پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			زمان قرارداد		مبلغ قرارداد	مجری	شماره قرارداد	شرح	ردیف
	برنامه ای	فیزیکی	ریالی	تاریخ خاتمه	تاریخ شروع					
	درصد	درصد	درصد							
				۹۵	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۳۰۰	منطقه	۸۶	خرید مجموعه وسایل تندرستی جهت نصب در پارکهای یاس کوی رمضان ، بلوار خزعلی و پارک محله ای لاله در منطقه ۷ شهرداری	۴۰
	۶۳	۷۵	۱۰۰	۹۴/۱۲/۲۹	۹۱/۱۰/۲۰	۲,۰۱۸	سازمان عمران شهری	۱۰۱/۱۷/۱۴/۷/۴۶/۲	عملیات برجیدن و جدولگذاری در منطقه ۷ شهرداری	۴۱
		۱۰	۱۰	۹۵/۱۰/۲۱	۹۵/۲/۲۱	۱۱,۷۵۴	منطقه	۱۹۰۰/۱۱۵۱۰	احداث دیوار حائل بتنی بلوار نواب حد فاصل میدان لوله سازی تا کوی خالدی در منطقه ۷ شهرداری (اعتباری)	۴۲
		۱۰	۱۰	۹۵/۱۲/۲۱	۹۵/۲/۲۱	۱۱,۷۵۴	منطقه	۱۹۰۰/۱۱۵۱۱	احداث دیوار حائل بتنی بلوار نواب حد فاصل میدان لوله سازی تا کوی خالدی در منطقه ۷ شهرداری (اعتباری)	۴۳
						۲۵,۸۲۶			جمع	
						۱۸۶,۰۲۸			جمع	